

Информация о ходе реализации муниципальной программы
за 9 месяцев 2021 года
(отчетный квартал)

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Утверждено ассигнований на текущий год, тыс. руб.	Заключено контрактов, договоров, тыс. руб.	Исполнено с начала года, тыс. руб.	% выполнения (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023гг.»						
<i>Задача 1. Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение»</i>						
1	Разработка схемы газоснабжения, проект, инженерные изыскания, экспертиза и строительство распределительного газопровода и ПРГ в МО «Бугровское сельское поселение»	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП	25 384,8	4 481,4	855,7	3,4
	Итого по задаче № 1		25 384,8	4 481,4	855,7	3,4
<i>Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение»</i>						
1	Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Бугровское сельское поселение»	Админ.МО «Бугровское сельское поселение»	260	260	0	0
2	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении	Админ.МО «Бугровское сельское поселение»	38 581,2	38 148,9	17 545,4	45,5
	Итого по задаче № 2		38 841,2	38 408,9	17 545,4	45,2
	Итого по программе		64 226,0	42 890,3	18 401,1	28,7

Руководитель программы: Заместитель главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности

Нилов А.А.