

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Благоустройство и содержание территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы»
за 2024 год**

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Результат реализации муниципальной программы		Выполнение плана (%)	Причины невыполнения показателей
			ожидаемый	фактический		
1	2	3	4	5	6	7
Проектная часть						
1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» Благоустройство общественной территории сквер «Порошки»						
1.1	Построено скверов	шт.	1	1	100	
2. Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства» Благоустройство «Дворовая территория, расположенная по адресу: пос. Бугры, ул. Школьная д.6 корп. 1,2,3»						
2.1	Благоустроено территорий	шт.	1	1	100	
3. Отраслевой проект «Благоустройство сельских поселений» Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского						
3.1	Освобождено обрабатываемых земельных площадей от засоренности борщевиком Сосновского	га	21	21	100	
1. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на улучшение состояния автомобильных дорог местного значения, профилактику безопасности дорожного движения»						
1.1.	Ремонт дорожного покрытия	м ²	2 000	16 598	829,9	
1.2.	Установка дорожных знаков, указателей и искусственных неровностей	шт.	9	33	366,7	
2. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на благоустройство населенных пунктов МО «Бугровское сельское поселение»						

3.1	Обустроено детских площадок	шт.	2	2	100	
3.2.	Ремонт спортивных площадок	шт.	1	1	100	
3.3.	Устройство парковок для автомобилей	шт.	1	4	400	
3.4.	Устройство ограждения	пог. м.	200	0	0	Не было заявки
3.5.	Построено детских площадок	шт.	1	1	100	
3.6.	Построено спортивных площадок	шт.	1	1	100	
3.7.	Построено павильонов ТБО	шт.	-	-		
3.8	Построено административных зданий	шт.	1	1	100	
4. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие иных форм местного самоуправления на части территории МО "Бугровское сельское поселение»						
4.1.	Количество реализованных проектов	шт.	-	-		
4.2.	Построено детских площадок	шт.	-	-		
4.3	Комплексное благоустройство	ед	2	2	100	