

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Устройство наружного освещения МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2024-2028 годы»
за 2024 год**

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Результат реализации муниципальной программы		Выполнение плана (%)	Причины невыполнения показателей
			ожидаемый	фактический		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество замененных светильников	шт.	50	56	112	
2.	Количество замененного провода на СИБ 4x16	м	500	2342	468,4	
3.	Установлено новых светильников	шт.	20	21	105	
4.	Установлено новых опор	шт.	5	22	440	
5.	Установлено новых щитков уличного освещения от ТП (с соответствующей комплектацией)	шт.	1	5	500	
6.	Замена существующего физически, устаревшего оборудования (светильников) на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности	шт.	300	522	174	
7.	Замена существующего физически устаревшего щита уличного освещения на современный, имеющей больший ресурс работы и надежности	шт.	8	8	100	
8.	Разработка проектной и технической документации	шт.	1	1	100	